

**График реализации проекта строительства и своих обязательств
по договорам участия в долевом строительстве**

Объекта "Жилой комплекс в 19 микр. по пр. Сююмбике г. Набережные Челны. Первая очередь строительства. Этап 2

№ п.п.	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта										
		III квартал 2017 г.	IV квартал 2017 г.	I квартал 2018 г.	II квартал 2018 г.	III квартал 2018 г.	IV квартал 2018 г.	I квартал 2019 г.	II квартал 2019 г.	III квартал 2019 г.	IV квартал 2019 г.	I квартал 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные, геодезические работы:											
	- по плану	100%										
	- фактически	100%										
2	Земляные работы:											
	- по плану		100%									
	- фактически		100%									
3	Работы при возведении конструкций фундаментов:											
	- по плану			100%								
	- фактически			100%								
4	Работы при возведении конструкций подземной части:											
	- по плану				100%							
	- фактически				100%							
5	Работы при возведении конструкций надземной части:											
	- по плану				100%							
	- фактически				100%							
6	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения:											
	- по плану							100%				
	- фактически							100%				
7	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения:											
	- по плану								100%			
	- фактически								100%			
8	Работы по благоустройству объекта капитального строительства:											
	- по плану									100%		
	- фактически									100%		
9	Общестроительная готовность, %:											
	- по плану		5%									
	- фактически		5%									
10	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):											
	- по плану										100%	
	- фактически										100%	
11	Получение заключения о соответствии (дата):											
	- по плану										100%	
	- фактически										100%	
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:											
	- предусмотренный договорами											100%
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)											
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором, и о готовности объекта долевого строительства к передаче											

Директор ООО "ТАЛАН-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"



Р.Р. Закиров